

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)   | UNIDAD DE MEDIDA | METAS            |                 |                       |                     | SALDO INICIAL<br>(PESOS)<br>(1) | APORTACIONES Y<br>RENDIMIENTOS<br>(PESOS)<br>(2) | GASTO<br>DEVENGADO<br>(PESOS)<br>(3) | SALDO FINAL<br>(PESOS)<br>4= (1+2-3) | BENEFICIARIOS       |                      |                     |                      |                   |                           |           |           |           |  |  |  |
|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|
|  |                  | PROGRAM<br>ANUAL | MODIF.<br>ANUAL | ALCANZ. AL<br>PERIODO | % CUMPLIM/<br>HOUS. |                                 |  |                                      |                                      | MUNICIPIO           | LOCALIDAD            | MUJER               | HOMBRE               | PERSONA           |                           |           |           |           |  |  |  |
| <b>EDUCACION</b>   |                  |                  |                 |                       |                     |                                 |  |                                      |                                      |                     |                      |                     |                      |                   |                           |           |           |           |  |  |  |
| <b>EDUCACION BASICA</b>  |                  |                  |                 |                       |                     |                                 |  |                                      |                                      | <b>1 207 762.73</b> | <b>17 633 898.66</b> | <b>7 892 986.97</b> | <b>10 948 674.42</b> |                   |                           |           |           |           |  |  |  |
| <b>INGRESOS</b>  |                  |                  |                 |                       |                     |                                 |  |                                      |                                      | <b>1 207 762.73</b> | <b>17 633 898.66</b> |                     | <b>18 841 661.39</b> |                   |                           |           |           |           |  |  |  |
| <b>PROYECTOS:</b>  |                  |                  |                 |                       |                     |                                 |  |                                      |                                      |                     |                      |                     |                      |                   |                           |           |           |           |  |  |  |
| <b>Tipo de Aportación: Estatal</b>   |                  |                  |                 |                       |                     |                                 |  |                                      |                                      |                     |                      |                     |                      |                   |                           |           |           |           |  |  |  |
| <b>FIDEICOMISO FONDO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES</b>  |                  |                  |                 |                       |                     |                                 |  |                                      |                                      |                     |                      |                     |                      |                   |                           |           |           |           |  |  |  |
| Aportaciones de recursos   |                  |                  |                 |                       |                     |                                 |  |                                      |                                      |                     | 290 436.31           | 17 564 464.08       | 17 854 900.39        | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal         | 2 969 590 | 2 842 785 | 5 812 375 |  |  |  |
| Gestiones de obtención de economías  |                  |                  |                 |                       |                     |                                 |  |                                      |                                      |                     | 917 326.42           | 69 434.58           | 986 761.00           |                   |                           |           |           |           |  |  |  |
| <b>EGRESOS</b>   |                  |                  |                 |                       |                     |                                 |  |                                      |                                      |                     |                      | <b>7 892 986.97</b> | <b>9 048 824.46</b>  |                   |                           |           |           |           |  |  |  |
| <b>PROYECTOS:</b>  |                  |                  |                 |                       |                     |                                 |  |                                      |                                      |                     |                      |                     |                      |                   |                           |           |           |           |  |  |  |
| <b>Tipo de Aportación: Estatal</b>   |                  |                  |                 |                       |                     |                                 |  |                                      |                                      |                     |                      |                     |                      |                   |                           |           |           |           |  |  |  |
| <b>CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA PRIMARIA CLUB DE LEONES CON C.C.T.07DPR0405H EN EL MUNICIPIO DE VILLA COMALTILAN</b>                                      |                  |                  |                 |                       |                     |                                 |  |                                      |                                      | 290 436.31          | 0.00                 | 221 001.73          | 69 434.58            | Villa Comaltitlan | Villa Comaltitlan         | 81        | 68        | 149       |  |  |  |
| Construcción de aula didáctica, aula cocina, salón de usos múltiples, servicios sanitarios, obra exterior, andadores   |                  |                  |                 |                       |                     |                                 |  |                                      |                                      |                     |                      |                     |                      | G                 |                           |           |           |           |  |  |  |
| <b>DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA PRIMARIA SIMÓN BOLÍVAR C.C.T. 07DPR1756S, EN EL MUNICIPIO DE LA CONCORDIA</b>                                |                  |                  |                 |                       |                     |                                 |  |                                      |                                      | 0.00                | 8 403 598.15         | 2 877 089.28        | 5 526 508.87         | La Concordia      | El Diamante de Echeverría | 0         | 0         | 0         |  |  |  |
| Demolición de edificios "A","B","C","D" y "E"  |                  |                  |                 |                       |                     |                                 |  |                                      |                                      |                     |                      |                     |                      |                   |                           |           |           |           |  |  |  |
| Construcción de edificios "A","B","C","D" y "E" (aulas didácticas y servicios sanitarios); así como obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria y muro de acometida)    |                  |                  |                 |                       |                     |                                 |  |                                      |                                      | 5.00                | 5.00                 | 4.00                | 80.00                |                   |                           |           |           |           |  |  |  |
| Espacio Educativo  |                  |                  |                 |                       |                     |                                 |  |                                      |                                      | 8.00                | 8.00                 | 4.00                | 50.00                |                   |                           |           |           |           |  |  |  |
| <b>DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL J.N. JOSÉ MARÍA GURRIA CON C.C.T. 07DJN0834I</b>   |                  |                  |                 |                       |                     |                                 |  |                                      |                                      | 0.00                | 1 491 904.50         | 904 421.30          | 587 483.20           | Motozintla        | 05 de Febrero             | 0         | 0         | 0         |  |  |  |
| Construcción de aula didáctica y servicios sanitarios; así mismo como obra exterior  |                  |                  |                 |                       |                     |                                 |  |                                      |                                      |                     |                      |                     |                      |                   |                           |           |           |           |  |  |  |
| <b>CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESC. PRIMARIA RURAL FEDERAL FRANCISCO SARABIA CON C.C.T. 07DPR1610Z, EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO</b>                      |                  |                  |                 |                       |                     |                                 |  |                                      |                                      | 0.00                | 922 100.09           | 576 079.68          | 346 020.41           | Ocosingo          | Ranchería Tzajala         | 61        | 66        | 127       |  |  |  |
| Construcción de muro de Contención de mampostería  |                  |                  |                 |                       |                     |                                 |  |                                      |                                      |                     |                      |                     |                      |                   |                           |           |           |           |  |  |  |
| <b>CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL J.N. JUSTO SIERRA MÉNDEZ CON C.C.T. 07EJN0136M, EN EL MUNICIPIO DE ZINACANTÁN</b>   |                  |                  |                 |                       |                     |                                 |  |                                      |                                      | 0.00                | 4 725 038.03         | 2 706 979.95        | 2 018 058.08         | Zinacantán        | Zinacantán                | 95        | 92        | 187       |  |  |  |
| Construcción de 6 aulas didácticas, 01 dirección y servicio sanitario; así como obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, red de voz y datos y enmallado perimetral) |                  |                  |                 |                       |                     |                                 |  |                                      |                                      |                     |                      |                     |                      |                   |                           |           |           |           |  |  |  |
| Espacio Educativo  |                  |                  |                 |                       |                     |                                 |  |                                      |                                      | 12.00               | 12.00                | 10.56               | 88.00                |                   |                           |           |           |           |  |  |  |
| <b>REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL J.N. FEDERICO FROEBEL CON C.C.T. 07DJN1711F, EN EL MUNICIPIO DE MOTOZINTLA, CHIAPAS</b>                  |                  |                  |                 |                       |                     |                                 |  |                                      |                                      | 0.00                | 1 108 734.35         | 607 415.03          | 501 319.32           | Motozintla        | Las Cabañas               | 0         | 0         | 0         |  |  |  |
| Rehabilitación de 01 aula didáctica  |                  |                  |                 |                       |                     |                                 |  |                                      |                                      |                     |                      |                     |                      |                   |                           |           |           |           |  |  |  |
| Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (andadores, red eléctrica, red hidrosanitaria y plaza cívica)   |                  |                  |                 |                       |                     |                                 |  |                                      |                                      | 1.00                | 1.00                 | 0.64                | 64.00                |                   |                           |           |           |           |  |  |  |
| Obra   |                  |                  |                 |                       |                     |                                 |  |                                      |                                      | 1.00                | 1.00                 | 0.66                | 66.00                |                   |                           |           |           |           |  |  |  |
| <b>CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL J.N. JUAN ESCUTIA CON C.C.T. 07EJN0024I, EN EL MUNICIPIO DE TECPATÁN</b>  |                  |                  |                 |                       |                     |                                 |  |                                      |                                      | 0.00                | 982 523.54           | 290 248.34          | 692 275.20           | Tecpatan          | Tecpatan                  | 0         | 0         | 0         |  |  |  |
| Obra exterior( muro de mampostería con barda, muro de concreto, canal pluvial, andador con gradas y señalización)  |                  |                  |                 |                       |                     |                                 |  |                                      |                                      |                     |                      |                     |                      |                   |                           |           |           |           |  |  |  |
| Obra   |                  |                  |                 |                       |                     |                                 |  |                                      |                                      | 1.00                | 1.00                 | 0.07                | 7.00                 |                   |                           |           |           |           |  |  |  |

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

MTRO. JOSÉ JORGE CORDOVA LÍO

SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL

DR. LUIS MARCEL GARCÍA MORENO

## JUSTIFICACIONES

| PROYECTOS  | DESCRIPCIÓN   |
|--|---|
| Construcción de infraestructura educativa en la primaria Club de Leones con C.C.T.7DPR0405H en el municipio de Villa Comaltitlan                     | Proyecto concluido obteniendo economías por la cantidad de \$69,434.58<br>Asimismo dicho recurso se designa para solventar otros proyectos                                      |
| Demolición y construcción de infraestructura educativa en la Primaria Simón Bolívar C.C.T. 07DPR1756S, en el Municipio de la Concordia.              | Dicho proyecto lleva un bajo avance físico; mismo que consta en la demolición de edificios y comienzo de construcción de aulas didácticas, de acuerdo al calendario programado. |
| Demolición y construcción de infraestructura Educativa en el J.N. José María Gurria con C.C.T. 07DJD0834I  | Cabe mencionar que el proyecto lleva un bajo avance físico; mismo que consta en proceso de construcción de aulas didácticas.  |
| Construcción de infraestructura educativa en la Esc. Primaria Rural Federal Francisco Sarabia con C.C.T. 07DPR1510Z, en el Municipio de Ocosingo     | El proyecto se encuentra concluido físicamente, quedando pendiente de pago el finiquito de obra.  |
| Rehabilitación y construcción de infraestructura Educativa en el J.N. Federico Froebel con C.C.T. 07DJD1711F, en el Municipio de Motozintla, Chiapas | Dicho proyecto lleva un bajo avance físico; mismo que consta en el comienzo de obra exterior.   |
| Construcción de infraestructura educativa en el J.N. Juan Escutia con C.C.T. 07 EJN0024I, en el municipio de Tecpatán                                | Por ser un proyecto autorizado recientemente, presenta un bajo avance físico.   |

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)   | UNIDAD DE MEDIDA | METAS             |                 |                       |                      | SALDO INICIAL<br>(PESOS)<br>(1) | APORTACIONES Y<br>RENDIMIENTOS<br>(PESOS)<br>(2) | GASTO<br>DEVENGADO<br>(PESOS)<br>(3) | SALDO FINAL<br>(PESOS)<br>4=-(1+2-3) | BENEFICIARIOS |              |              |            |              |                   |                   |           |           |           |  |
|--|------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|--|
|  |                  | PROGRAM.<br>ANUAL | MODIF.<br>ANUAL | ALCANZ. AL<br>PERIODO | % CUMPLIM/<br>MODIF. |                                 |  |                                      |                                      | MUNICIPIO     | LOCALIDAD    | MUJER        | HOMBRE     | PERSONA      |                   |                   |           |           |           |  |
| <b>EDUCACION</b>   |                  |                   |                 |                       |                      |                                 |  |                                      |                                      |               |              |              |            |              |                   |                   |           |           |           |  |
| <b>EDUCACION SUPERIOR</b>  |                  |                   |                 |                       |                      |                                 |  |                                      |                                      |               | 2 307 364.69 | 2 934 246.68 | 827 637.94 | 4 413 973.43 |                   |                   |           |           |           |  |
| <b>INGRESOS</b>  |                  |                   |                 |                       |                      |                                 |  |                                      |                                      |               | 2 307 364.69 | 2 934 246.68 |            | 5 241 611.37 |                   |                   |           |           |           |  |
| <b>PROYECTOS:</b>  |                  |                   |                 |                       |                      |                                 |  |                                      |                                      |               |              |              |            |              |                   |                   |           |           |           |  |
| Tipo de Aportación: Estatal  |                  |                   |                 |                       |                      |                                 |  |                                      |                                      |               |              |              |            |              |                   |                   |           |           |           |  |
| FIDEICOMISO FONDO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES   |                  |                   |                 |                       |                      |                                 |  |                                      |                                      |               |              |              |            |              |                   |                   |           |           |           |  |
| Aportaciones de recursos   |                  |                   |                 |                       |                      |                                 |  |                                      |                                      |               | 2 288 523.31 | 1 473 361.31 |            | 3 761 884.62 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 2 969 590 | 2 842 785 | 5 812 375 |  |
| Gestiones de obtención de economías  |                  |                   |                 |                       |                      |                                 |  |                                      |                                      |               | 18 841.38    | 1 460 885.37 |            | 1 479 726.75 |                   |                   |           |           |           |  |
| <b>EGRESOS</b>   |                  |                   |                 |                       |                      |                                 |  |                                      |                                      |               |              |              | 827 637.94 | 1 460 885.37 |                   |                   |           |           |           |  |
| <b>PROYECTOS:</b>  |                  |                   |                 |                       |                      |                                 |  |                                      |                                      |               |              |              |            |              |                   |                   |           |           |           |  |
| Tipo de Aportación: Estatal  |                  |                   |                 |                       |                      |                                 |  |                                      |                                      |               |              |              |            |              |                   |                   |           |           |           |  |
| FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESCUELA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL, CAMPUS CHIAPAS   |                  |                   |                 |                       |                      |                                 |  |                                      |                                      |               | 2 288 523.31 | 1 473 361.31 |            |              |                   |                   |           |           |           |  |
| Construcción de 06 aulas didácticas, administración, laboratorio, servicios sanitarios, aula simulador   |                  |                   |                 |                       |                      |                                 |  |                                      |                                      |               |              | 0.00         | 827 637.94 | 1 460 885.37 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 2 926 695 | 2 803 672 | 5 730 367 |  |
| Obra exterior (muro de escalada, rampas y plaza)   |                  |                   |                 |                       |                      |                                 |  |                                      |                                      |               |              |              |            |              |                   |                   |           |           |           |  |
| RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS, INDUSTRIAL Y SERVICIOS - CETIS 138, C.C.T. 07DCT0005W, EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS |                  |                   |                 |                       |                      |                                 |  |                                      |                                      |               | 0.00         | 1 473 361.31 | 435 242.67 | 1 038 118.64 | Tuxtla Gutiérrez  | Tuxtla Gutiérrez  | 0         | 0         | 0         |  |
| Demolición y reposición de barda y piso exterior   |                  |                   |                 |                       |                      |                                 |  |                                      |                                      |               | 78.09        |              |            |              |                   |                   |           |           |           |  |
| Construcción de muro de contención con barda mixta y obra exterior (red eléctrica)   |                  |                   |                 |                       |                      |                                 |  |                                      |                                      |               | 231.40       |              |            |              |                   |                   |           |           |           |  |

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

MTRO. JOSÉ JORGE CÓRDOVA LLO

SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL

DR. LUIS MANUEL GARCÍA MORENO

## JUSTIFICACIONES

| PROYECTOS  | DESCRIPCIÓN   |
|--|---|
| Reconstrucción de infraestructura educativa en el centro de estudios tecnológicos, industrial y servicios – CETIS 138, c.c.t. 07DCT0005W, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Por ser un proyecto autorizado recientemente, presenta un bajo avance físico. |

