



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INDICADORES DE RESULTADOS AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				SALDO INICIAL (PESOS) (1)	APORTACIONES Y RENDIMIENTOS (PESOS) (2)	GASTO DEVENGADO (PESOS) (3)	SALDO FINAL (PESOS) 4=(1+2-3)	BENEFICIARIOS											
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA							
EDUCACION																					
EDUCACION BASICA										10 948 674.42	56 347.92	6 928 546.14	4 076 476.20								
INGRESOS										10 948 674.42	56 347.92		11 005 022.34								
PROYECTOS:																					
Tipo de Aportación: Estatal																					
FIDEICOMISO FONDO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES																					
Aportaciones de recursos																					
Gestiones de obtención de economías																					
EGRESOS												6 928 546.14	2 812 553.52								
PROYECTOS:																					
Tipo de Aportación: Estatal																					
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA PRIMARIA CLUB DE LEONES CON C.C.T.07DPR0405H EN EL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLAN										69 434.58	0.00	69 434.58	0.00	Villa Comaltitlan	Villa Comaltitlan	81	68	149			
Construcción de aula didáctica, aula cocina, salón de usos múltiples, servicios sanitarios, obra exterior, andadores																					
DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA PRIMARIA SIMÓN BOLÍVAR C.C.T. 07DPR1756S, EN EL MUNICIPIO DE LA CONCORDIA										5 526 508.87	0.00	4 292 718.23	1 233 790.64	La Concordia	El Diamante de Echeverría	152	162	314			
Demolición de edificios "A","B","C","D" y "E"																					
Construcción de edificios "A","B","C","D" y "E" (aulas didácticas y servicios sanitarios), así como obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria y muro de acometida)																					
DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL J.N. JOSÉ MARÍA GURRIA CON C.C.T. 07DJN0834I										587 483.20	0.00	0.00	587 483.20	Motozintla	05 de Febrero	5	5	10			
Construcción de aula didáctica y servicios sanitarios; así mismo como obra exterior																					
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESC. PRIMARIA RURAL FEDERAL FRANCISCO SARABIA CON C.C.T. 07DPR1510Z, EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO										346 020.41	0.00	331 520.73	14 499.68	Ocosingo	Ranchería Tzajala	61	66	127			
Construcción de muro de Contención de mampostería																					
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL J.N. JUSTO SIERRA MÉNDEZ CON C.C.T. 07EJN0136M, EN EL MUNICIPIO DE ZINACANTÁN										2 018 058.08	0.00	1 976 209.84	41 848.24	Zinacantán	Zinacantán	95	92	187			
Construcción de 6 aulas didácticas, 01 dirección y servicio sanitario; así como obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, red de voz y datos y enmallado perimetral)																					
REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL J.N. FEDERICO FROEBEL CON C.C.T. 07DJN1711F, EN EL MUNICIPIO DE MOTOZINTLA, CHIAPAS										501 319.32	0.00	254 159.21	247 160.11	Motozintla	Las Cabañas	15	16	31			
Rehabilitación de 01 aula didáctica																					
Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (andadores, red eléctrica, red hidrosanitaria y plaza cívica)																					
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL J.N. JUAN ESCUTIA CON C.C.T. 07EJN0024I, EN EL MUNICIPIO DE TECPATÁN										692 275.20	0.00	4 503.55	687 771.65	Teopalan	Teopalan	71	60	131			
Obra exterior(muro de mampostería con barda muro de concreto, canal pluvial, andador con gradas y señalización)																					

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

MTR. JOSÉ JORGE CORDOVA LÍO

SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL

DR. LUIS MANUEL GARCÍA MORENO

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCIÓN
Demolición y construcción de infraestructura educativa en la Primaria Simón Bolívar C.C.T. 07DPR1756S, en el Municipio de la Concordia.	Dichos proyectos se encuentran concluidos físicamente quedando pendiente pago de finiquito.
Demolición y construcción de infraestructura Educativa en el J.N. José María Gurria con C.C.T. 07DJD0834I	
Construcción de infraestructura educativa en la Esc. Primaria Rural Federal Francisco Sarabia con C.C.T. 07DPR1510Z, en el Municipio de Ocosingo	El proyecto se encuentra concluido físicamente, quedando con una economía de \$14,499.68, dicho monto queda para darle sustentabilidad a otros proyectos.
Rehabilitación y construcción de infraestructura Educativa en el J.N. Federico Froebel con C.C.T. 07DJD1711F, en el Municipio de Motozintla, Chiapas	Dicho proyecto se encuentra concluido físicamente quedando pendiente pago de finiquito.
Construcción de infraestructura educativa en el J.N. Juan Escutia con C.C.T. 07 EJD0024I, en el municipio de Tecpatán	El proyecto se encuentra con bajo avance debido a que sigue en proceso de ejecución.

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				SALDO INICIAL (PESOS) (1)	APORTACIONES Y RENDIMIENTOS (PESOS) (2)	GASTO DEVENGADO (PESOS) (3)	SALDO FINAL (PESOS) 4=(1+2-3)	BENEFICIARIOS													
		PROGRAM ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA									
EDUCACION																							
EDUCACION MEDIA SUPERIOR											1 038 118.64	0.00	394 430.38	643 688.26									
INGRESOS											1 038 118.64	0.00		1 038 118.64									
PROYECTOS:																							
Tipo de Aportación: Estatal																							
FIDEICOMISO FONDO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES																							
Aportaciones de recursos																							
Gestiones de obtención de economías											1.00	1.00	1.00	100.00	1 038 118.64	0.00		1 038 118.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375
EGRESOS											4.00	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	394 430.38	643 688.26					
PROYECTOS:																							
Tipo de Aportación: Estatal																							
RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS, INDUSTRIAL Y SERVICIOS - CETIS 138, C.C.T. 07DCT0005W, EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS																							
Demolición y reposición de barda v piso exterior											Metro Cuadrado	78.09	78.09	65.00	83.24		394 430.38	643 688.26	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	688	711	1 399
Construcción de muro de contención con barda mixta y obra exterior (red eléctrica)											Metro Lineal	231.40	231.40	155.00	66.98								

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

MTRO. JOSÉ JORGE CORDOVA LÍO

SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL

DR. LUIS MANUEL GARCÍA MORENO

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCIÓN
Reconstrucción de infraestructura educativa en el centro de estudios tecnológicos, industrial y servicios - CETIS 138, C.C.T. 07DCT0005W, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas	

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

Página 1 de 1

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				SALDO INICIAL (PESOS) (1)	APORTACIONES Y RENDIMIENTOS (PESOS) (2)	GASTO DEVENGADO (PESOS) (3)	SALDO FINAL (PESOS) 4=(1+2-3)	BENEFICIARIOS										
		PROGRAM ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA						
EDUCACION																				
EDUCACION SUPERIOR											2 940 612.12	0.00	1 460 885.37	1 479 726.75						
INGRESOS											2 940 612.12	0.00		2 940 612.12						
PROYECTOS:																				
Tipo de Aportación: Estatal																				
FIDEICOMISO FONDO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES																				
Aportaciones de recursos																				
Gestiones de obtención de economías																				
EGRESOS													1 460 885.37	0.00						
PROYECTOS:																				
Tipo de Aportación: Estatal																				
FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESCUELA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL, CAMPUS CHIAPAS																				
Construcción de 06 aulas didácticas, administración, laboratorio, servicios sanitarios, aula simulador																				
Obra exterior (muro de escalada,rampas.plaza)																				
	Metro Cuadrado	622.44	622.44	622.44	100.00	1 460 885.37	0.00	1 460 885.37	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 926 695	2 803 672	5 730 367						
	Metro Cuadrado	5 580.24	5 580.24	5 580.24	100.00															

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

MTRO. JOSÉ JORGE CÓRDOVA LÍO

SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL

DR. LUIS MANUEL GARCÍA MORENO

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCIÓN
Fortalecimiento a la infraestructura física de la escuela nacional de protección civil, campus Chiapas	Dicho proyecto se encuentra concluido el 10 de junio 2021, teniendo una economía de \$1,460,885.37 dandole sustentabilidad a otros proyectos;quedando como saldo inicial en la cuenta gestiones de obtención de economías, por lo tanto dicha obra no tiene ninguna acción.

[Handwritten signature]