

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				SALDO INICIAL (PESOS) (1)	APORTACIONES Y RENDIMIENTOS (PESOS) (2)	GASTO DEVENGADO (PESOS) (3)	SALDO FINAL (PESOS) 4=-(1+2-3)	BENEFICIARIOS									
		PROGRAMA ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA					
<b>EDUCACION</b>																			
<b>EDUCACION BASICA</b>										10 948 674.42	5 726 587.68	9 139 971.59	7 535 290.51						
<b>INGRESOS</b>										10 948 674.42	5 726 587.68		16 675 262.10						
<b>PROYECTOS:</b>																			
Tipo de Aportación: Estatal																			
FIDEICOMISO FONDO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES																			
Aportaciones de recursos										9 961 913.42	5 194 894.19		15 156 807.61	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 837 881	2 705 947	5 543 828	
Gestiones de obtención de economías										986 761.00	531 693.49		1 518 454.49						
<b>EGRESOS</b>												9 139 971.59	5 726 587.68						
<b>PROYECTOS:</b>																			
Tipo de Aportación: Estatal										9 671 665.08	5 194 894.19								
DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA PRIMARIA SIMÓN BOLÍVAR C.C.T. 07DPR1756S, EN EL MUNICIPIO DE LA CONCORDIA										5 526 508.87	0.00	5 432 237.97	94 270.90	La Concordia	El Diamante de Echeverría	152	162	314	
Demolición de edificios "A","B","C","D" y "E"																			
Construcción de edificios "A","B","C","D" y "E" (aulas didácticas y servicios sanitarios), así como obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria y muro de acometida)										8.00	8.00	8.00	100.00						
DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL J.N. JOSÉ MARÍA GURRIA CON C.C.T. 07DJN0834I										587 483.20	0.00	531 100.37	56 382.83	Motozintla	05 de Febrero	5	5	10	
Construcción de aula didáctica y servicios sanitarios; así mismo como obra exterior																			
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESC. PRIMARIA RURAL FEDERAL FRANCISCO SARABIA CON C.C.T. 07DPR1510Z, EN EL MUNICIPIO DE OCOISINGO										346 020.41	0.00	331 520.73	14 499.68	Ocosingo	Ranchería Tzajala	61	66	127	
Construcción de muro de Contención de mampostería																			
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL J.N. JUSTO SIERRA MÉNDEZ CON C.C.T. 07EJN0136M, EN EL MUNICIPIO DE ZINACANTÁN										2 018 058.08	0.00	1 976 209.84	41 848.24	Zinacantán	Zinacantán	95	92	187	
Construcción de 6 aulas didácticas, 01 dirección y 2 servicio sanitario; así como obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, red de voz y datos, 1 plaza cívica, 1 muro de contención, 1 andador y enmallado perimetral)																			
REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL J.N. FEDERICO FROEBEL CON C.C.T. 07DJN1711F, EN EL MUNICIPIO DE MOTOZINTLA, CHIAPAS										501 319.32	0.00	485 951.86	15 367.46	Motozintla	Las Cabañas	15	16	31	
Rehabilitación de 01 aula didáctica																			
Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (andadores, red eléctrica, red hidrosanitaria y plaza cívica)																			
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL J.N. JUAN ESCUTIA CON C.C.T. 07EJN0024I, EN EL MUNICIPIO DE TECPATÁN										692 275.20	0.00	382 950.82	309 324.38	Tecpatán	Tecpatán	71	60	131	
Obra exterior( muro de mampostería con barda, muro de concreto, canal pluvial, andador con gradas y señalización)																			
REHABILITACIÓN DE LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 83 CON C.C.T. 07DST0087X, EN EL MUNICIPIO DE IXHUATÁN										0.00	5 194 894.19	0.00	5 194 894.19	Ixhuatán	Ixhuatán	151	189	340	
Rehabilitación de 12 aulas didácticas, administración, biblioteca, laboratorio, 2 porticos, servicio sanitario y obra exterior.																			

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

Mtro. JOSÉ JORGE CORDOVA LIO

SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL

DR. LUIS MANUEL GARCÍA MORENO

## JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCIÓN
Demolición y construcción de infraestructura educativa en la Primaria Simón Bolívar C.C.T. 07DPR1756S, en el Municipio de la Concordia.	Dicho proyecto se encuentra concluidos física y financieramente; quedando con un a economía de \$ 94,270.90 para darle sustentabilidad a otros proyectos.
Demolición y construcción de infraestructura Educativa en el J.N. José María Gurria con C.C.T. 07DJN0834I	Dicho proyecto se encuentra concluidos física y financieramente; quedando con un a economía de \$56,382.83 para darle sustentabilidad a otros proyectos.
Construcción de infraestructura educativa en la Esc. Primaria Rural Federal Francisco Sarabia con C.C.T. 07DPR1510Z, en el Municipio de Ocosingo	Dicho proyecto se encuentra concluidos física y financieramente; quedando con un a economía de \$14,499.68 para darle sustentabilidad a otros proyectos.
Construcción de infraestructura educativa en el J.N. Justo Sierra Méndez con C.C.T. 07EJN0136M, en el municipio de Zinacantán	Dicho proyecto se encuentra concluidos física y financieramente; quedando con un a economía de \$41,848.24 para darle sustentabilidad a otros proyectos.
Rehabilitación y construcción de infraestructura Educativa en el J.N. Federico Froebel con C.C.T. 07DJN1711F, en el Municipio de Motozintla, Chiapas	Dicho proyecto se encuentra concluidos física y financieramente; quedando con un a economía de \$15,367.46 para darle sustentabilidad a otros proyectos.
Construcción de infraestructura educativa en el J.N. Juan Escutia con C.C.T. 07 EJN0024I, en el municipio de Tecpatán	Dicho proyecto se encuentra concluidos física y financieramente; quedando con un a economía de \$309,324.38 para darle sustentabilidad a otros proyectos.
Rehabilitación de la secundaria técnica no. 83 con C.C.T. 07DST0087X, en el municipio de Ixhuatán	Por ser un proyecto autorizado recientemente, no presenta avance físico y financieramente.

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				SALDO INICIAL (PESOS) (1)	APORTACIONES Y RENDIMIENTOS (PESOS) (2)	GASTO DEVENGADO (PESOS) (3)	SALDO FINAL (PESOS) 4=(1+2-3)	BENEFICIARIOS													
		PROGRAM ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA									
<b>EDUCACION</b>																							
<b>EDUCACION MEDIA SUPERIOR</b>										1 038 118.64	4 780 717.20	912 880.70	4 905 955.14										
<b>INGRESOS</b>										1 038 118.64	4 780 717.20		5 818 835.84										
<b>PROYECTOS:</b>																							
Tipo de Aportación: Estatal																							
FIDEICOMISO FONDO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES																							
Aportaciones de recursos																							
Gestiones de obtención de economías																							
<b>EGRESOS</b>												912 880.70	4 905 955.14										
<b>PROYECTOS:</b>																							
Tipo de Aportación: Estatal																							
RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS, INDUSTRIAL Y SERVICIOS - CETIS 138, C.C.T. 07DCT0005W, EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS																							
Demolición y reposición de barda y piso exterior																							
Construcción de muro de contención con barda mixta y obra exterior (red eléctrica)										Metro Cuadrado	78.09	78.09	75.00	96.04			912 880.70	125 237.94	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	688	711	1 399
REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y SERVICIOS NO. 138 CON C.C.T. 07DCT0005W, EN TUXTLA GUTIÉRREZ										Metro Lineal	231.40	231.40	221.40	95.68									
Rehabilitación de edificios, demoliciones y obra exterior										Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4 780 717.20	0.00	4 780 717.20	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	595	684	1 279

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

MTRO. JOSÉ JORGE CÓRDOVA LÓ

SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL

DR. LUIS MANUEL GARCÍA MORENO

## JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCIÓN
Reconstrucción de infraestructura educativa en el Centro de estudios tecnológicos, industrial y servicios – CETIS 138, c.c.t. 07DCT0005W, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas	
Rehabilitación del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y servicios No. 138 con C.C.T. 07DCT0005W, en Tuxtla Gutiérrez	Dicho proyecto por ser autorizado recientemente no lleva avance físico y financiero.